



Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI INIZIATIVE E RISORSE

AREA SERVIZI TECNICI
Servizio Lavori Pubblici - Gestione e Manutenzione Patrimonio

DETERMINAZIONE

Determinazione n. **582** del **29/11/2024**

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO - 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO N. 2.

IL DIRETTORE DI AREA/RESPONSABILE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 21/12/2023, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 (D.U.P.);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 21/12/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 e relativi allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 28/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024 – 2026 ai sensi dell'art. 269 del D.lgs n.267/2000 e degli art. 1 e 2 del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81;

Richiamati:

- il D.M. 71/2020, pubblicato nella G.U. n.237 del 24/09/2020, con il quale tra gli interventi previsti per la provincia di Modena è stato inserito e finanziato un intervento del Comune di Pavullo nel Frignano: Scuola primaria Foscolo (codice edificio 0360300055) – adeguamento sismico – per un importo lavori pari a euro



- 500.000,00 di cui euro 307.021,68 con contributo Stato;
- la nota del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 29/07/2021 prot. nr. 16723 con la quale è stato dichiarato che, in seguito all'avanzamento della progettazione, si rendeva indispensabile procedere per stralci e, a causa dell'aumento del costo delle materie prime, l'intervento ha subito una variazione in aumento dell'importo complessivo dei lavori, dagli iniziali 500.000,00 euro a 800.000,00 euro e si è chiesto pertanto la possibilità di cambiare la tipologia dell'intervento ammesso a finanziamento da "Lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo" a quello di "Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio", potando il costo totale del progetto ad € 800.000,00 rimanendo invariato il contributo a carico Stato pari a euro 307.021,68;
 - la nota recepita al protocollo dell'ente al n. 17009 in data 03.08.2021 con la quale la Regione accordava la modifica sia del tipo di intervento che dell'importo complessivo dell'opera relativo alla Scuola primaria "Foscolo" Edilizia scolastica - Piano 2019: II tranche ex DM 25/07/2020, n. 71;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 09.09.2021 con la quale si è approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio" predisposto dall'Ing. Florini Emer dello STUDIO TECNICO FB con sede in Pavullo nel Frignano (MO) dal quale risulta che l'esecuzione complessiva dei lavori di che trattasi comporta una spesa complessiva di € 800.000,00 di cui € 650.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 150.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (codice CUP D78C20000070005) così ripartiti per € 200.000,00 mediante mutuo Cassa DD PP, per € 307.021,68 mediante contributo statale per il tramite delle regione Mutui BEI 2019 e per € 292.978,32 mediante risorse proprie di bilancio;
 - la propria determinazione n. 437 del 23.09.2021 con la quale sono stati affidati a i lavori all'impresa FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 che ha offerto il ribasso del 0,750 % e quindi per il prezzo di € 625.275,00 per lavori oltre € 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così per complessivi € 645.275,00 oltre ad I.V.A. 10% (**CODICE CIG :8899278C84**) ed è stato rideterminato il quadro economico;
 - il contratto d'appalto scrittura privata autenticata Rep. n. 6 sottoscritto in data 04.11.2021 prot. n. 24500;
 - il verbale di inizio lavori in data 20.10.2022

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 25 luglio 2020, n. 71, di assegnazione di euro 320.000.000,00, alle regioni per gli interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale nazionale 2018-2020;

Preso atto che:

- con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 al fine di garantire la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico esistente sono ripartite su base regionale secondo i precisi criteri, individuati nell'ambito dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica e delle banche dati in possesso del Ministero dell'istruzione, le risorse pari ad € 500.000.000,00 per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 3.3;
- con lo stesso decreto di cui sopra al fine di consentire il raggiungimento dei target della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, il Ministero dell'istruzione ha disposto che gli interventi, coerenti con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica 2018-2020 annualità 2019 confluissero nel PNRR Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole;

Dato atto che con D.L. 6 novembre 2021 n. 152 convertito dalla Legge n. 233/2021, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;

Richiamato:

- il D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021, concernente la Governance del Piano nazionale di



- ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), tramite il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari;

Considerato che i "Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico della Scuola Primaria U. Foscolo – 1° Stralcio" CUP D78C20000070005 è confluito nel PNRR Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 3.3: "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole";

Richiamato infine l'art. 26 del D.L 50/2022 comma 1 il quale recita:

"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso";

Dato atto pertanto che l'Ente, ai sensi del D.L.50/2022 art 26 comma 1, non avendo disponibilità propria all'interno del quadro economico dell'opera provvederà alla richiesta dell'importo relativo alla revisione prezzi 2 SAL accedendo allo speciale fondo per l'adeguamento dei prezzi, così come disposto dall'art. 26 comma 4 ultimo paragrafo lettera b del D.L. 50/2022, e che pertanto tale somma sarà corrisposta all'impresa entro 30 giorni dal ricevimento delle somme richieste;

Vista la determinazione n. 173 del 30.03.2024 con la quale è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Emer Florini in data 22.03.2024 e confermato dal Rup Ing. Giovanni Nobili in data 23.03.2024, dal quale risultano delle economie;

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico a fine lavori:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A.1	IMPORTO DEI LAVORI DI VARIANTE (al netto del ribasso%)	€	624.467,80
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA	€	20.000,00
A	IMPORTO DEI LAVORI CRE (A1+A2)	€	644.467,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE:		



B.1	IVA 10% SU A)	€	64.446,78
B.2	Spese tecniche di Progettazione Definitiva - Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità Lavori, prestazioni Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione ed attività tecniche annesse, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	50.549,00
B.3	Indagini in situ e predisposizione relazione geologica - geotecnica - sismica, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.)	€	5.176,70
B.4	Spese tecniche di collaudo statico, compreso oneri fiscali (contributo casse previdenziali e I.V.A.) DETE 374/2022		4.970,18
B.5	Incentivi art. 113 del D. Lgs. 50/2016 (2% su A)	€	13.000,00
B.6	Contributo ANAC	€	375,00
B.7	Imprevisti	€	6.550,89
B.8	Economie da ribasso d'asta risorse proprie	€	2.927,60
B.9	Economie da ribasso d'asta statali contributo	€	1.804,72
B.10	REVISIONE PREZZI 1 SAL compreso iva 10%	€	5.731,33
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	155.532,20
	TOTALE A+B	€	800.000,00

Richiamata la determinazione n. 281 del 22.06.2023 con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 2° stato di avanzamento dei lavori ed è stato preso atto che l'Ente, ai sensi del D.L.50/2022 art 26 comma 1, non avendo disponibilità propria all'interno del quadro economico dell'opera provvederà alla richiesta dell'importo relativo alla revisione prezzi 2 SAL straordinario a favore della summenzionata impresa appaltatrice FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 pari a € 28.894,03 oltre ad I.V.A. 10% per complessivi € 31.784,33 relativa al certificato di pagamento straordinario n. 2 accedendo allo speciale fondo per l'adeguamento dei prezzi, così come disposto dall'art. 26 comma 4 ultimo paragrafo lettera b del D.L. 50/2022, e pertanto tale somma sarà corrisposta all'impresa entro 30 giorni dal ricevimento delle somme richieste;

Preso atto che:

- alla data della richiesta al fondo per l'adeguamento dei prezzi si era rilevato che nel quadro economico della spesa del progetto erano emerse delle economie non previste alla data di approvazione del 2 Sal;
- le economie da poter utilizzare erano risultate pari a € 8.500,00;
- non è stato richiesto l'intero importo relativo alla revisione prezzi 2 SAL straordinario pari a € 28.894,03 oltre ad I.V.A. 10% per complessivi € 31.784,33 relativo al certificato di pagamento straordinario n. 2 allo speciale fondo per l'adeguamento dei prezzi, così come disposto dall'art. 26 comma 4 ultimo paragrafo lettera b del D.L. 50/2022, ma solo € 23.283,44 compreso iva 10%;

Ritenuto pertanto far fronte con fondi propri del quadro economico di spesa per € 8.500,00 per la revisione prezzi 2 SAL straordinario dei lavori di che trattasi e impegnare tale somma in favore dell'impresa appaltatrice FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362;

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla



legge 3 Agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con i flussi di cassa comunicati in sede di predisposizione degli strumenti di programmazione;

Dato atto che della presente determinazione di impegno di spesa sarà data informazione al Sindaco ai sensi dello Statuto e delle norme regolamenti vigenti;

Attesa propria competenza nel rispetto del Decreto del Sindaco n. 18 del 30.12.2023 successivamente rettificato con provvedimento n.3, dallo stesso assunto in data 23.01.2024, con il quale, tra l'altro è stata conferita al sottoscritto la Direzione dell'Area Servizi Tecnici ;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Emer Florini in data 22.03.2024 e confermato dal Rup Ing. Giovanni Nobili in data 23.03.2024, dal quale risulta un credito residuo a favore dell'impresa FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362 per complessivi € 8.500,00 – CODICE CIG 8899278C84 – CUP D78C20000070005;
- 3) di provvedere con il presente atto a regolare liquidazione di spesa, ai sensi dell'art.184 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per complessivi € 8.500,00 a titolo di saldo dei lavori di che trattasi, a favore dell'Impresa FEA S.R.L con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via Manzolino Est n. 14 P.IVA 02764870362;
- 4) di trarre i relativi mandati di pagamento per la spesa di cui al precedente punto 3) pari ad € 8.500,00 (I.V.A. compresa) così come segue:
 - per € 5.167,97 al capitolo 2024300247600/0 Imp. 858 sub 186/2023 "PNRR M4.C1 INV. 3.3 CUP D78C20000070005- Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Ugo Foscolo in Pavullo nel Frignano - 1° stralcio" del bilancio per l'esercizio 2024 residuo 2023;
 - per € 2.927,60 al capitolo 2024300247600/0 Imp. 858 sub 187/2023 "PNRR M4.C1 INV. 3.3 CUP D78C20000070005-Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Ugo Foscolo in Pavullo nel Frignano - 1° stralcio" del bilancio per l'esercizio 2024 residuo 2023;
 - per € 404,43 al capitolo 2024300247600/0 Imp. 858 sub 188/2023 "PNRR M4.C1 INV. 3.3 CUP D78C20000070005-Lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Ugo Foscolo in Pavullo nel Frignano - 1° stralcio - Risorse proprie" del bilancio per l'esercizio 2024 residuo 2023;
- 5) di dare atto che il Servizio Controllo di Gestione Contabilità dovrà provvedere all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla presente determinazione in applicazione degli artt. 184 e 185 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni
- 6) di dichiarare che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno 2024;



- 7) di disporre l'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel presente atto di determinazione in esito e per gli effetti del dettato normativo vigente in materia;
- 8) di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, c. 8, del T.U.E.L. e con le regole del pareggio finanziario di bilancio;
- 9) di incaricare i servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti.
- 10) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Pavullo nel Frignano, 29/11/2024

**Sottoscritta dal
Direttore di Area
(NOBILI GIOVANNI)
con firma digitale**





Comune di Pavullo nel Frignano
Provincia di Modena

AREA SERVIZI FINANZIARI

Allegato alla Determinazione N. 582 del 29/11/2024

Oggetto: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA U. FOSCOLO - 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO N. 2. .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 183 e 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone sulla presente determinazione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

E/S	Rif. Bil. PEG	Tipo Anno e Numero Movimento Contabile			Importo
S	2024300247600/0	Liquidazione	2024	6069	€2.927,60
S	2024300247600/1	Liquidazione	2024	6070	€404,43
S	2024300247600/0	Liquidazione	2024	6068	€5.167,97

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Pavullo nel Frignano, 29/11/2024

Sottoscritto dal
Direttore
dell'Area Servizi Finanziari
(COVILI FABRIZIO)
con firma digitale